



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEI VOVÓ CLARINHA - 2ª ETAPA

LOCAL: RUA PEDRO IVO - BAIRRO VOVÓ CLARINHA

FONTE: TABELA: CPOS 177 Vigência: a partir de 01/11/19

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO					TOTAL (R\$)	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.221,42					R\$ 6.221,42	1,469%
2	INFRA ESTRUTURA	1.864,79					R\$ 1.864,79	0,440%
3	SUPER ESTRUTURA	4.512,84					R\$ 4.512,84	1,066%
4	ALVENARIA	12.422,89	6.211,44				R\$ 18.634,33	4,401%
5	COBERTURA	33.181,99	17.093,75				R\$ 50.275,74	11,875%
6	REVESTIMENTO	8.077,79	27.043,04				R\$ 35.120,83	8,295%
7	ESQUADRIAS			51.819,85	9.144,68		R\$ 60.964,53	14,399%
8	PISO	17.929,16	16.648,51	16.648,51			R\$ 51.226,18	12,099%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.818,28					R\$ 6.818,28	1,610%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.631,60			19.966,57		R\$ 25.598,17	6,046%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			8.900,62		33.483,29	R\$ 42.383,91	10,011%
12	PINTURA				41.569,04	34.011,03	R\$ 75.580,07	17,851%
13	VIDRO				5.373,43		R\$ 5.373,43	1,269%
14	FECHAMENTO FRONTAL		24.498,45				R\$ 24.498,45	5,786%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			6.729,74	7.588,85		R\$ 14.318,59	3,382%
Total Mensal (R\$)		96.660,75	91.495,19	84.098,71	83.642,57	67.494,32	R\$ 423.391,57	100%
Total acumulado (R\$)		96.660,75	188.155,94	272.254,65	355.897,22	423.391,57		
Percentual Mensal		22,83%	21,61%	19,86%	19,76%	15,94%		
Percentual Acumulado		22,83%	44,44%	64,30%	84,06%	100,00%		

0

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO OBRAS E TRÂNSITO